

REVISED ANNUAL PROCUREMENT PLAN
FY 2021-22

Name of University : **Dhaka University of Engineering & Technology, Gazipur**
 Agency : Bangladesh University Grant Commission
 Procuring Entity Name : Prof. Dr. Md. Showkat Osman,
 Director, Planning & development, DUET, Gazipur
 Project /Programme Name & Code : Repair and maintenance/Capital/general Contingency/Others with code

Budget: Revenue

Package No.	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approved Authority	Source of Funds	Est'd Cost (In Tk.lac)	Time Code for Process	Not used in GOOD	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR-01	Procurement Of Stationary Items -01 for DUET	No.	১	RFQ (NCT)	HOPE (উপাচার্য)	জিওবি	3.00	Planned Dates		16-Aug-21	23-Aug-21	23-Aug-21	25-Aug-21	26-Aug-21	30-Aug-21	--	--
								Planned Days		0	6	0	02	01	04	13	7
								Actual Dates		16-Aug-21	23-Aug-21	23-Aug-21	25-Aug-21	26-Aug-21	30-Aug-21	--	--
GR-02	কম্পিউটার ও আইটিসিহর আনুষঙ্গিক যন্ত্রাদিগ্রন্থক	স্ট	১	e-GP OTM (NCT)	HOPE (উপাচার্য)	জিওবি	20.42	Planned Dates		15-Sep-2021	29-Sep-2021	20-Oct-2021	03-Nov-2021	10-Nov-2021	08-Dec-2021	-	-
								Planned Days		0	20	7	02	0	28	57	60
								Actual Dates		29-Sep-2021	18-Oct-2021	28-Oct-2021	03-Nov-2021	03-Nov-2021	20-Nov-2021		
GR-03	Procurement of Laboratory Equipment for CFE	স্ট	১	e-GP OTM (NCT)	HOPE (উপাচার্য)	জিওবি	100.00	Planned Dates		15-Sep-2021	29-Sep-2021	20-Oct-2021	03-Nov-2021	10-Nov-2021	08-Dec-2021	-	-
								Planned Days		0	30	18	02	04	28	82	90
								Actual Dates		29-Sep-2021	18-Oct-2021	28-Oct-2021	03-Nov-2021	03-Nov-2021	20-Nov-2021		
GR-04	Procurement of Laboratory Equipment for EEE	স্ট	১	e-GP OTM (NCT)	HOPE (উপাচার্য)	জিওবি	100.00	Planned Dates		15-Sep-2021	29-Sep-2021	20-Oct-2021	03-Nov-2021	10-Nov-2021	08-Dec-2021	-	-
								Planned Days		0	30	18	02	04	28	82	90
								Actual Dates		29-Sep-2021	18-Oct-2021	28-Oct-2021	03-Nov-2021	03-Nov-2021	20-Nov-2021		
GR-05	Procurement of Laboratory Equipment-1 for MME	স্ট	১	e-GP OTM (NCT)	HOPE (উপাচার্য)	জিওবি	25.00	Planned Dates		15-Sep-2021	29-Sep-2021	20-Oct-2021	03-Nov-2021	10-Nov-2021	08-Dec-2021	-	-
								Planned Days		0	30	18	02	04	28	82	90
								Actual Dates		29-Sep-2021	18-Oct-2021	28-Oct-2021	03-Nov-2021	03-Nov-2021	20-Nov-2021		
GR-06	Procurement of Laboratory Equipment-1 for ME	স্ট	১	e-GP OTM (NCT)	HOPE (উপাচার্য)	জিওবি	50.00	Planned Dates		15-Sep-2021	29-Sep-2021	20-Oct-2021	03-Nov-2021	10-Nov-2021	08-Dec-2021	-	-
								Planned Days		0	30	18	02	04	28	82	90
								Actual Dates		29-Sep-2021	18-Oct-2021	28-Oct-2021	03-Nov-2021	03-Nov-2021	20-Nov-2021		

1

A

Jawar

Chowdhury

Package No.	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approved Authority	Source of Funds	Estid Cost (In Tk.)	Time Code for Process	Not used in GOOD	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
GR-07	Procurement of Laboratory Equipment-2 for NAME	লিট	১	e-GP OTM (NCT)	HOPE (উপাচার্য)	জিওরি	25.00	Actual Dates 29-Sep-2021 Planned Dates 15-Sep-2021		29-Sep-2021 15-Sep-2021	18-Oct-2021 29-Sep-2021	28-Oct-2021 20-Oct-2021	03-Nov-2021 03-Nov-2021	03-Nov-2021 10-Nov-2021	20-Nov-2021 08-Dec-2021	82	90
GR-08	আবাসনিক ক্রম-০১	লিট	১	e-GP OTM (NCT)	HOPE (উপাচার্য)	জিওরি	10.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates		0 29-Sep-2021	20 18-Oct-2021	7 28-Oct-2021	02 03-Nov-2021	0 03-Nov-2021	28 20-Nov-2021	57	60
GR-09	Institutional subscription for Tumin Feedback Studio for DUET	লিট	১	DPM (NCT)	HOPE (উপাচার্য)	জিওরি	6.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates		0 8-sep-21	7 15-sep-21	4 19-sep-21	01 20-sep-21	0 20-sep-21	1 21-sep-21	13	365
GR-10	বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন পত্রের গাড়ির জন্য আবাসনিক মাল্যমান ক্রম-০১	লিট	১	RFR	HOPE (উপাচার্য)	জিওরি	3.00	Actual Dates Planned Dates Planned Days		0 10-sep-21	7 15-sep-21	7 22-sep-21	7 29-sep-21	1 30-sep-21	28 28-oct-21	50	30
GR-11	Replacement of flange of the existing rising pipe for pump in KNH Hall at DUET	লিট	১	RFR	HOPE (উপাচার্য)	জিওরি	1.50	Planned Dates Planned Days Actual Dates		0 12-sep-21	7 18-sep-21	7 25-sep-21	7 29-sep-21	1 30-sep-21	28 28-oct-21	50	30
GR-12	সুইচ (২০২১) উপস্থাপন উপলক্ষে প্রাপ্ত একাডেমিক ভবনসহ অন্যান্য ভবন এবং হলসমূহ অগ্নিকাণ্ডগ্রস্তকরণ	লিট	১	RFR (NCT)	HOPE (উপাচার্য)	জিওরি	1.78	Planned Dates Planned Days Actual Dates		0 12-sep-21	20 18-sep-21	7 25-sep-21	02 29-sep-21	0 30-sep-21	28 28-oct-21	57	365
GR-13	Supplying of office stationery & miscellaneous items for DUET	লিট	১	e-GP OTM (NCT)	HOPE (উপাচার্য)	জিওরি	20.29	Planned Dates Planned Days Actual Dates		0 23-Sep-2021	18 10-Oct-2021	7 20-Oct-2021	03 03-Nov-2021	01 10-Nov-2021	28 08-Dec-2021	59	30
GR-14	Supplying of toner for printers & photocopiers and computer related ancillaries for DUET	লিট	১	e-GP OTM (NCT)	HOPE (উপাচার্য)	জিওরি	9.99	Planned Dates Planned Days Actual Dates		0 23-Sep-2021	22 10-Oct-2021	14 20-Oct-2021	7 03-Nov-2021	7 10-Nov-2021	28 08-Dec-2021	88	30
GR-15	কাউন্সিলিং সুরক্ষা সাক্ষী ক্রম	লিট	১	DPM (NCT)	HOPE (উপাচার্য)	জিওরি	5.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates		0 8-Nov-21	22 15-Nov-21	14 25-Nov-21	7 28-Nov-21	7 28-Nov-21	28 27-Dec-21	88	60

Package No.	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approved Authority	Source of Funds	Estd Cost (In Tk.lac)	Time Code for Process	Not used in GOOD	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Signature	Time for Completion of Contract
GR-16	গবেষণার যানামাল ও আর্কিভেস ক্রয়	লট	১	RFQ (NCT)	HOPE (উপাচার্য)	জিওবি	3.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates		8-Nov-21 0 8-Nov-21	15-Nov-21 22 15-Nov-21	25-Nov-21 14 25-Nov-21	28-Nov-21 7 28-Nov-21	28-Nov-21 7 28-Nov-21	27-Dec-21 28 27-Dec-21	- 88 -	- 30 -
GR-17	২০২২ ইং সালের জন্য ডায়েরি, ওয়াল ও কার্ট ক্যালেন্ডার সরবরাহ	লট	১	OTM (NCT)	HOPE (উপাচার্য)	জিওবি	5.35	Planned Dates Actual Dates		0 15-Sep-2021 0 15-Sep-2021	22 29-Sep-2021 22 29-Sep-2021	14 20-Oct-2021 14 20-Oct-2021	7 03-Nov-2021 7 03-Nov-2021	10-Nov-2021 10-Nov-2021	08-Dec-2021 08-Dec-2021	- -	- 30
GR-18	ল্যাব যন্ত্রপাতিসহ আনুষঙ্গিক যানামাল ক্রয়- CE 01	লট	১	RFQ (NCT)	HOPE (উপাচার্য)	জিওবি	2.16	Planned Dates Planned Days Actual Dates		0 10-Nov-21 0 10-Nov-21	22 15-Nov-21 22 15-Nov-21	14 25-Nov-21 14 25-Nov-21	7 28-Nov-21 7 28-Nov-21	28-Nov-21 28-Nov-21	27-Dec-21 27-Dec-21	- 88	- 60
GR-19	ল্যাব যন্ত্রপাতিসহ আনুষঙ্গিক যানামাল ক্রয় ME & IPE	লট	১	RFQ (NCT)	HOPE (উপাচার্য)	জিওবি	2.40	Planned Dates Planned Days Actual Dates		0 10-Nov-21 0 10-Nov-21	22 15-Nov-21 22 15-Nov-21	14 25-Nov-21 14 25-Nov-21	7 28-Nov-21 7 28-Nov-21	28-Nov-21 28-Nov-21	27-Dec-21 27-Dec-21	88 -	30 -
GR-20	Procurement of Backpack Brush Cutter Machine for Various Hall of DUET, Gazipur	লট	১	e-GP OTM	HOPE (উপাচার্য)	জিওবি	10.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates		0 18-Nov-2021 0 18-Nov-2021	22 09-Dec-2021 22 09-Dec-2021	14 20-Dec-2021 14 20-Dec-2021	7 26-Dec-2021 7 26-Dec-2021	23-Dec-2021 1-Jan-2021 23-Dec-2021	20-Jan-2022 20-Jan-2022	- -	- 90
GR-21	আসবাবপত্র ক্রয়-০২	লট	১	e-GP OTM	HOPE (উপাচার্য)	জিওবি	10.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates		0 28-Oct-2021 0 28-Oct-2021	22 11-Nov-2021 22 11-Nov-2021	14 02-Dec-2021 14 02-Dec-2021	7 16-Dec-2021 7 16-Dec-2021	23-Dec-2021 23-Dec-2021	20-Jan-2022 20-Jan-2022	- -	- 60
GR-22	ল্যাব এর যানামাল	লট	১	RFQ	HOPE (উপাচার্য)	জিওবি	3.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates		0 8-Nov-21 0 8-Nov-21	15 30-Nov-21 15 30-Nov-21	7 14-Dec-21 7 14-Dec-21	7 21-Dec-21 7 21-Dec-21	28-Dec-21 28-Dec-21	25-Jan-22 25-Jan-22	66 -	30 -
GR-23	Procurement of Printer, Monitor & Ancillaries for DUET, Gazipur	লট	১	RFQ	HOPE (উপাচার্য)	জিওবি	3.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates		0 8-Nov-21 0 8-Nov-21	7 30-Nov-21 7 30-Nov-21	7 14-Dec-21 7 14-Dec-21	1 21-Dec-21 1 21-Dec-21	28-Dec-21 28-Dec-21	25-Jan-22 25-Jan-22	45 -	30 -
GR-24	Supplying of Floor Carpet for Central Mosque and HUM Dept	লট	১	e-GP OTM	HOPE (উপাচার্য)	জিওবি	10.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates		0 18-Nov-2021 0 18-Nov-2021	15 09-Dec-2021 15 09-Dec-2021	7 20-Dec-2021 7 20-Dec-2021	7 26-Dec-2021 7 26-Dec-2021	7 1-Jan-2021 7 1-Jan-2021	28-Dec-21 28-Dec-21	66 -	365 -
GR-25	Procurement of Sports Goods for DUET, Gazipur	লট	১	e-GP OTM	HOPE (উপাচার্য)	জিওবি	20.00	Planned Dates		28-Oct-2021	11-Nov-2021	02-Dec-2021	16-Dec-2021	23-Dec-2021	20-Jan-2022	-	-

Package No.	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approved Authority	Source of Funds	Est'd Cost (In Taka)	Time Code for Process	Not used in GOOD	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
					HOPE (উপাচার্য)			Planned Days Actual Dates		0 18-Nov-2021	15 09-Dec-2021	7 20-Dec-2021	7 26-Dec-2021	7 1-Jan-2021	28 20-Jan-2022	66	30
GR-26	সেবার ক্রয়	লিট	১	RFQ	HOPE (উপাচার্য)	জিএরি	2.90	Planned Dates Actual Dates		0 15-Nov-21	5 20-Nov-21	7 25-Nov-21	7 28-Nov-21	7 28-Nov-21	28 27-Dec-21	66	-
GR-27	Procurement of Spare Parts for Various Vehicles of DUET	লিট	১	e-GP OTM (NCT)	HOPE (উপাচার্য)	জিএরি	15.00	Planned Dates Actual Dates		0 18-Nov-2021	15 09-Dec-2021	7 20-Dec-2021	7 26-Dec-2021	7 1-Jan-2021	28 20-Jan-2022	66	30
GR-28	Supplying, Filing and Fixing of AC for various office of DUET	লিট	১	e-GP OTM (NCT)	HOPE (উপাচার্য)	জিএরি	5.00	Planned Dates Actual Dates		0 18-Nov-2021	7 09-Dec-2021	7 20-Dec-2021	1 26-Dec-2021	2 1-Jan-2021	28 20-Jan-2022	45	30
GR-29	Procurement of Books-1 for DUET	লিট	১	e-GP OTM (NCT)	HOPE (উপাচার্য)	জিএরি	10.00	Planned Dates Actual Dates		0 18-Nov-2021	19 09-Dec-2021	14 20-Dec-2021	7 26-Dec-2021	7 1-Jan-2021	28 20-Jan-2022	75	30
GR-30	আইপি টেলিফোন সেট ক্রয়	লিট	১	RFQ	HOPE (উপাচার্য)	জিএরি	3.00	Planned Dates Actual Dates		0 15-Nov-21	19 20-Nov-21	14 25-Nov-21	7 28-Nov-21	7 28-Nov-21	28 27-Dec-21	75	30
GR-31	বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন প্যাসেঞ্জার গাড়ির জন্য টায়ারসহ আনুষঙ্গিক মাল্যায়ন ক্রয়	লিট	১	RFQ	HOPE (উপাচার্য)	জিএরি	3.00	Planned Dates Actual Dates		0 15-Nov-21	7 20-Nov-21	7 25-Nov-21	7 28-Nov-21	7 28-Nov-21	28 27-Dec-21	56	30
GR-32	ফ্রিজিড=১২ সারফল সামগ্রী ক্রয়-২	লিট	১	RFQ (NCT)	HOPE (উপাচার্য)	জিএরি	3.00	Planned Dates Actual Dates		0 20-Nov-21	19 25-Nov-21	14 10-Dec-21	7 15-Dec-21	7 20-Dec-21	28 26-Dec-21	75	30
GR-33	অফিস স্টেশনারি ক্রয়	লিট	১	RFQ (NCT)	HOPE (উপাচার্য)	জিএরি	3.00	Planned Dates Actual Dates		0 20-Nov-21	19 25-Nov-21	14 10-Dec-21	7 15-Dec-21	7 20-Dec-21	28 26-Dec-21	75	30
GR-34	Tube Light	লিট	১	DPM	HOPE (উপাচার্য)	জিএরি	2.60	Planned Dates Actual Dates		0 20-Nov-21	7 25-Nov-21	7 10-Dec-21	7 15-Dec-21	7 20-Dec-21	28 26-Dec-21	56	30

Package No.	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approved Authority	Source of Funds	Estd Cost (In Tk.lac)	Time Code for Process	Not used in GOOD	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
								Actual Dates		20-Nov-21	25-Nov-21	10-Dec-21	15-Dec-21	20-Dec-21	26-Dec-21		
								Planned Dates		20-Nov-21	25-Nov-21	10-Dec-21	15-Dec-21	20-Dec-21	26-Dec-21	-	-
GR-35	Led Light	নটি	১	DPM	HOPE (উপাচার্য)	জিওবি	2.00	Planned Dates		0	7	7	7	7	28	56	30
								Actual Dates		20-Nov-21	25-Nov-21	10-Dec-21	15-Dec-21	20-Dec-21	26-Dec-21		
GR-36	Furniture for TE	নটি	১	DPM	HOPE (উপাচার্য)	জিওবি	5.00	Planned Dates		0	7	7	7	7	28	56	30
								Actual Dates		25-Nov-21	30-Nov-21	10-Dec-21	15-Dec-21	20-Dec-21	26-Dec-21		
GR-37	University Campus Lighting for Victory of Independence Day 2021	নটি	১	DPM	HOPE (উপাচার্য)	জিওবি	1.53	Planned Dates		0	7	7	7	7	28	56	30
								Actual Dates		25-Nov-21	30-Nov-21	10-Dec-21	15-Dec-21	20-Dec-21	26-Dec-21		
GR-38	Space Parts for Lift Maintenance	নটি	১	DPM	HOPE (উপাচার্য)	জিওবি	1.20	Planned Dates		0	7	7	7	7	28	56	30
								Actual Dates		25-Nov-21	30-Nov-21	10-Dec-21	15-Dec-21	20-Dec-21	26-Dec-21		
GR-39	Procurement of Covered Van for registrar Office	নটি	১	RFQ	HOPE (উপাচার্য)	জিওবি	0.36	Planned Dates		0	7	7	7	7	28	56	30
								Actual Dates		25-Nov-21	30-Nov-21	10-Dec-21	15-Dec-21	20-Dec-21	26-Dec-21		
GR-40	Medical Reagent Purchase for Medical Center	নটি	১	RFQ	HOPE (উপাচার্য)	জিওবি	2.60	Planned Dates		0	7	7	7	7	28	56	30
								Actual Dates		25-Nov-21	30-Nov-21	10-Dec-21	15-Dec-21	20-Dec-21	26-Dec-21		

GR-41	TV for Madam Curie Hall	নটি	১	RFQ	HOPE (উপাচার্য)	জিওবি	1.70	Planned Dates		25-Nov-21	30-Nov-21	10-Dec-21	15-Dec-21	20-Dec-21	26-Dec-21	-	-
								Actual Dates		0	7	7	7	7	28	56	30
GR-42	Procurement of Furniture -03 for DUJET, Gazipur	নটি	১	e-GP OTM (NCT)	HOPE (উপাচার্য)	জিওবি	4.19	Planned Dates		14-Dec-2021	28-Dec-2021	18-Jan-2022	25-Jan-2022	08-Feb-2022	08-Mar-2022	-	-
								Actual Dates		0	19	14	7	7	28	75	30





GR-51	Procurement of Furniture-04 for DUET	নট	১	e-GP OTM (NCT)	HOPE (উপাদান)	কিওবি	5.00	Actual Dates Planned Dates Planned Days Actual Dates	14-Jan-2022 19 0 18-Jan-2022	28-Jan-2022 19 0 28-Jan-2022	25-Feb-2022 7 7 25-Feb-2022	08-Mar-2022 7 7 08-Mar-2022	08-Apr-2022 28 75 08-Apr-2022	- 30 75 30
GR-52	Procurement of Laptop, Desktop and Ancillaries for DUET	নট	১	e-GP OTM (NCT)	HOPE (উপাদান)	কিওবি	10.00	Actual Dates Planned Dates Planned Days Actual Dates	14-Jan-2022 19 0 18-Jan-2022	28-Jan-2022 19 0 28-Jan-2022	25-Feb-2022 7 7 25-Feb-2022	08-Mar-2022 7 7 08-Mar-2022	08-Apr-2022 28 75 08-Apr-2022	- 30 75 30
GR-53	Supplying, Fitting and Fixing of AC for DUET	নট	১	e-GP OTM (NCT)	HOPE (উপাদান)	কিওবি	15.00	Actual Dates Planned Dates Planned Days Actual Dates	14-Jan-2022 19 0 18-Jan-2022	28-Jan-2022 19 0 28-Jan-2022	25-Feb-2022 7 7 25-Feb-2022	08-Mar-2022 7 7 08-Mar-2022	08-Apr-2022 28 75 08-Apr-2022	- 30 75 30
GR-54	সুসজ্জা সাপ্লাই করা-৩	নট	১	RFQ	HOPE (উপাদান)	কিওবি	3.00	Actual Dates Planned Dates Planned Days Actual Dates	15-Jan-2022 20-Jan-2022 0 28-Jan-2022	20-Jan-2022 7 0 28-Jan-2022	04-Feb-2022 7 7 04-Feb-2022	10-Feb-2022 7 7 10-Feb-2022	28-Feb-2022 28 56 28-Feb-2022	- 30 56 30
GR-55	অফিস স্টেশনারি ক্রয়	নট	১	RFQ	HOPE (উপাদান)	কিওবি	3.00	Actual Dates Planned Dates Planned Days Actual Dates	15-Jan-2022 20-Jan-2022 0 28-Jan-2022	20-Jan-2022 7 0 28-Jan-2022	04-Feb-2022 7 7 04-Feb-2022	10-Feb-2022 7 7 10-Feb-2022	28-Feb-2022 28 56 28-Feb-2022	- 30 56 30
GR-56	Procurement of Goods-01	নট	১	RFQ	HOPE (উপাদান)	কিওবি	3.00	Actual Dates Planned Dates Planned Days Actual Dates	15-Jan-2022 20-Jan-2022 0 28-Jan-2022	20-Jan-2022 7 0 28-Jan-2022	04-Feb-2022 7 7 04-Feb-2022	10-Feb-2022 7 7 10-Feb-2022	28-Feb-2022 28 56 28-Feb-2022	- 30 56 30
GR-57	Procurement of Goods-02	নট	১	RFQ	HOPE (উপাদান)	কিওবি	3.00	Actual Dates Planned Dates Planned Days Actual Dates	15-Jan-2022 20-Jan-2022 0 28-Jan-2022	20-Jan-2022 7 0 28-Jan-2022	04-Feb-2022 7 7 04-Feb-2022	10-Feb-2022 7 7 10-Feb-2022	28-Feb-2022 28 56 28-Feb-2022	- 30 56 30
GR-58	Procurement of Goods-03	নট	১	RFQ	HOPE (উপাদান)	কিওবি	3.00	Actual Dates Planned Dates Planned Days Actual Dates	15-Jan-2022 20-Jan-2022 0 28-Jan-2022	20-Jan-2022 7 0 28-Jan-2022	04-Feb-2022 7 7 04-Feb-2022	10-Feb-2022 7 7 10-Feb-2022	28-Feb-2022 28 56 28-Feb-2022	- 30 56 30
GR-59	Procurement of Goods-04	নট	১	RFQ	HOPE (উপাদান)	কিওবি	3.00	Actual Dates Planned Dates Planned Days Actual Dates	15-Jan-2022 20-Jan-2022 0 28-Jan-2022	20-Jan-2022 7 0 28-Jan-2022	04-Feb-2022 7 7 04-Feb-2022	10-Feb-2022 7 7 10-Feb-2022	28-Feb-2022 28 56 28-Feb-2022	- 30 56 30

						Actual Dates													
CR-60	Procurement of Goods-05	नॉटि	१	RFQ	HOPE (उत्पादन)	क्रियवि	3.00	Planned Dates	15-Jan- 2022	20-Jan- 2022	28-Jan- 2022	04-Feb- 2022	10-Feb- 2022	28-Feb- 2022					
	Total Value of Goods Procurement					Total	672.86	Planned Days											
								Actual Dates											

Ques

Q

Q

Package No.	Description of Procurement Package WORKS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approved Authority	Source of Funds	Estd Cost (In Tk. lakh) as per RDPP	Time Code for Process	Advertise prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	৳	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WR-01	সেৱামত ও রক্ষণাবেক্ষণসহ আনুসঙ্গিক কাজ করণ-০১	লট	১	RFQ (NCT)	HOPE (উপাচার্য)	জিওবি	5.99	Planned Dates Days		8-sep-21	30-Sep-21	14-oct-21	21-Oct-21	28-oct-21	26-Nov-21	-	-
WR-02	সেৱামত ও রক্ষণাবেক্ষণসহ আনুসঙ্গিক কাজ করণ-০২	লট	১	RFQ (NCT)	HOPE (উপাচার্য)	জিওবি	5.91	Planned Dates Days		0	22	7	7	7	28	71	90
WR-03	সেৱামত ও রক্ষণাবেক্ষণসহ আনুসঙ্গিক কাজ করণ-০৩ (Transport)	লট	১	RFQ (NCT)	HOPE (উপাচার্য)	জিওবি	1.32	Planned Dates Days		0	22	7	7	7	28	71	90
WR-04	সেৱামত ও রক্ষণাবেক্ষণসহ আনুসঙ্গিক কাজ করণ-০৪	লট	১	RFQ (NCT)	HOPE (উপাচার্য)	জিওবি	5.99	Planned Dates Days		0	22	7	7	7	28	71	90
WR-05	সেৱামত ও রক্ষণাবেক্ষণসহ আনুসঙ্গিক কাজ করণ-০৫	লট	১	e-GP OTM (NCT)	HOPE (উপাচার্য)	জিওবি	32.80	Planned Dates Days		0	18	14	7	7	28	74	90
WR-06	সেৱামত ও রক্ষণাবেক্ষণসহ আনুসঙ্গিক কাজ করণ-০৬	লট	১	e-GP OTM (NCT)	HOPE (উপাচার্য)	জিওবি	20.60	Planned Dates Days		0	18	14	7	7	28	74	90
WR-07	সেৱামত ও রক্ষণাবেক্ষণসহ আনুসঙ্গিক কাজ করণ-০৭	লট	১	RFQ	HOPE (উপাচার্য)	জিওবি	4.17	Planned Dates Days		0	7	7	7	5	28	54	90
WR-08	সেৱামত ও রক্ষণাবেক্ষণসহ আনুসঙ্গিক কাজ করণ-০৮	লট	১	e-GP OTM (NCT)	HOPE (উপাচার্য)	জিওবি	19.97	Planned Dates Days		0	22	21	21	21	22	-	-

Package No.	Description of Procurement Package WORKS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approval Authority	Source of Funds	Estid Cost (In Tk. lakh) as per RDP	Time Code for Process	Advertise prequel (if applicable)	Invitel Advertis e Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
	কাজ করণ-০৮				(উপাচার্য)			Planned Dates		0	18	14	7	7	28	74	90
								Actual Dates		4-Nov-21	22-Nov-21	6-Dec-21	13-Dec-21	20-Dec-21	18-Jan-22		
								Planned Dates		14-Dec-2021	28-Dec-2021	18-Jan-2022	25-Jan-2022	08-Feb-2022	08-Mar-2022		
WR-09	Repair & Renovation works of Parapet Wall in Old Academic Building at DUET, Gazipur	মিট	১	e-GP OTM (NCT)	HOPE (উপাচার্য)	জিওরি	5.13	Planned Dates		0	18	14	7	7	28	74	90
								Actual Dates									
								Planned Dates		4-Nov-21	22-Nov-21	6-Dec-21	10-Jan-22	17-Jan-22	14-Feb-22		
								Planned Dates		0	18	14	7	7	28	74	90
WR-10	শেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের আনুষঙ্গিক কাজ করণ-১০	মিট	১	e-GP OTM (NCT)	HOPE (উপাচার্য)	জিওরি	২০.০০	Actual Dates									
								Planned Dates		8-Dec-21	27-Dec-21	10-Jan-22	17-Jan-22	24-Jan-22	22-Feb-22		
								Planned Dates		0	19	14	07	07	28	75	90
WR-11	শেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের আনুষঙ্গিক কাজ করণ-১১	মিট	১	e-GP OTM (NCT)	HOPE (উপাচার্য)	জিওরি	25.০০	Actual Dates									
								Planned Dates		8-Dec-21	27-Dec-21	10-Jan-22	17-Jan-22	24-Jan-22	22-Feb-22		
								Planned Dates		0	19	14	07	07	28	75	90
WR-12	শেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের আনুষঙ্গিক কাজ করণ-১২	মিট	১	e-GP OTM (NCT)	HOPE (উপাচার্য)	জিওরি	১০.০০	Actual Dates									
								Planned Dates		8-Dec-21	15-Dec-21	22-Dec-21	29-Dec-21	30-Dec-21	27-Jan-22		
								Planned Dates		0	7	7	07	01	28	50	90
WR-13	শেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের আনুষঙ্গিক কাজ করণ-১৩	মিট	১	RFP	HOPE (উপাচার্য)	জিওরি	৫.০০	Actual Dates									
								Planned Dates		8-Dec-21	15-Dec-21	22-Dec-21	29-Dec-21	30-Dec-21	27-Jan-22		
								Planned Dates		0	7	7	07	01	28	50	90
WR-14	শেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের আনুষঙ্গিক কাজ করণ-১৪	মিট	১	RFP	HOPE (উপাচার্য)	জিওরি	৫.০০	Actual Dates									
								Planned Dates		8-Dec-21	15-Dec-21	22-Dec-21	29-Dec-21	30-Dec-21	27-Jan-22		
								Planned Dates		0	7	7	07	01	28	50	90
WR-15	শেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের আনুষঙ্গিক কাজ করণ-১৫	মিট	১	e-GP OTM (NCT)	HOPE (উপাচার্য)	জিওরি	১০.০০	Planned Dates		0	18	14	7	7	28	74	90
								Actual Dates									
	Procurement of Works						171.88										

Chak

✓

Ben